



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ  
DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - ANEXO III



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO III

Obra: REURBANIZAÇÃO DA AV. NOSSA SRA. DE FÁTIMA

Local: AV. NOSSA SRA. DE FÁTIMA, TRECHO ENTRE AV. MONTEIRO LOBATO (EXCLUSIVE CRUZAMENTO) E RUA SANTOS  
(INCLUSIVE CRUZAMENTO), BAIRRO AGENOR DE CAMPOS

Data: 27 de fevereiro de 2020

Item	Descrição	Custo Parcial (R\$)	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	DEMOLIÇÃO	236.338,62	236.338,62	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	PAVIMENTAÇÃO	1.007.723,88	0,00		100.772,39	10,00%	251.930,97	25,00%	604.634,33	60,00%	50.386,19	5,00%	0,00	
3	DRENAGEM	361.814,64	12.229,33	3,38%	50.726,41	14,02%	91.937,10	25,41%	112.632,90	31,13%	80.467,58	22,24%	13.821,32	3,82%
4	SINALIZAÇÃO	24.418,62	0,00		0,00		0,00		0,00		17.093,03	70,00%	7.325,59	30,00%
5	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	139.137,76	0,00		20.870,66	15,00%	20.870,66	15,00%	34.784,44	25,00%	55.655,10	40,00%	6.956,89	5,00%
6	URBANISMO	502.303,56	0,00		40.184,28	8,00%	75.345,53	15,00%	125.575,89	25,00%	221.013,57	44,00%	40.184,28	8,00%
7	SERVIÇOS INICIAIS	93.289,13	46.644,57	50,00%	9.328,91	10,00%	9.328,91	10,00%	9.328,91	10,00%	9.328,91	10,00%	9.328,91	10,00%
8	DESMOBILIZAÇÃO	2.990,55	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.990,55	100,00%
Total sem BDI (R\$)		2.368.016,76	295.212,52		221.882,66		449.413,18		886.956,47		433.944,39		80.607,54	
BDI 24,03% (R\$)		569.034,42	70.939,57		53.318,40		107.993,99		213.135,64		104.276,84		19.369,98	
<b>Total com BDI (R\$)</b>		<b>2.937.051,18</b>	<b>366.152,09</b>		<b>275.201,06</b>		<b>557.407,17</b>		<b>1.100.092,11</b>		<b>538.221,23</b>		<b>99.977,52</b>	
%			12,47%		9,37%		18,98%		37,46%		18,33%		3,40%	

Arq. e Urb. Ricardo dos Santos Ferreira  
Diretor de Obras Públicas  
CAU A 24501-1