



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE ASSUNTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA
ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data: 21 / 11 / 2016

OBRA: AUMENTO E RETIFICAÇÃO DA SEÇÃO TRANSVERSAL PARA O CANAL 04 - TRECHO 02
LOCAL: AO LONGO AV. 9 DE JULHO, ENTRE AV. SÃO PAULO E RODOVIA, JD. PRAIA GRANDE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	A Realizar em Meses												Total (em R\$)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.752,95													34.752,95
2	MOVIMENTO DE TERRA	40.766,19	40.766,19	40.766,19	40.766,19	40.766,19	40.766,19	40.766,19	40.766,19	40.766,19	40.766,19				407.661,90
3	INFRAESTRUTURA	5.552,76	5.552,76	5.552,76	5.552,76	5.552,76	5.552,76	5.552,76	5.552,76	5.552,76	5.552,76				55.527,59
4	SUPERESTRUTURA	57.269,38	57.269,38	57.269,38	57.269,38	57.269,38	57.269,38	57.269,38	57.269,38	57.269,38	57.269,38				572.693,79
5	PISOS EXTERNOS													19.030,94	19.030,94
6	INSTALACOES HIDRAULICAS	271,43	271,43	271,43	271,43	271,43	271,43	271,43	271,43	271,43	271,43				2.714,25
7	LIMPEZA		278,25												278,25
8	PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS												48.497,02		48.497,02
9	SUPERESTRUTURA FERROVIARIA													18.038,32	18.038,32
TOTAIS		138.612,70	104.138,00	103.859,75	103.859,75	103.859,75	103.859,75	103.859,75	103.859,75	103.859,75	103.859,75	48.497,02	37.069,29	1.159.195,01	

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Civil Tenisson Azevedo Junior

Diretor de Assuntos Técnicos de Engenharia

CREA-SP nº 6004888192