



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - ANEXO III

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE
 Local: Rua Antônio Benedito Patucci, 223, Bal. Itaóca
 data: fevereiro/2019

Item	Descrição	Custo Parcial (R\$)	PERÍODO (210 DIAS)													
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01.	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO	23.957,34	11.978,67	50,00%	11.978,67	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02.	INÍCIO DA OBRA	6.837,66	6.837,66	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
03.	DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO	18.219,05	18.219,05	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04.	RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO	4.196,39	4.196,39	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
05.	TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA	14.688,95	14.688,95	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
06.	SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL	39.300,25	39.300,25	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
07.	INFRA E SUPER ESTRUTURA	221.889,55	0,00		133.133,73	60,00%	88.755,82	40,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
08.	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	214.157,93	0,00		0,00		64.247,38	30,00%	107.078,97	50,00%	42.831,59	20,00%	0,00		0,00	
09.	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO	48.598,81	0,00		0,00		0,00		14.579,64	30,00%	34.019,17	70,00%	0,00		0,00	
10.	IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA	23.382,58	0,00		0,00		0,00		23.382,58	100,00%	0,00		0,00		0,00	
11.	TELHAMENTO	99.273,80	0,00		0,00		0,00		0,00		49.636,90	50,00%	49.636,90	50,00%	0,00	
12.	REVESTIMENTO EM MASSA	272.026,23	0,00		0,00		0,00		0,00		136.013,12	50,00%	136.013,12	50,00%	0,00	
13.	REVESTIMENTO CERÂMICO	126.792,63	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		126.792,63	100,00%	0,00	
14.	ESQUADRIA DE MADEIRA	16.825,76	0,00		0,00		0,00		3.365,15	20,00%	5.047,73	30,00%	6.730,30	40,00%	1.682,58	10,00%
15.	ESQUADRIA METÁLICA	144.171,82	0,00		0,00		0,00		28.834,36	20,00%	57.668,73	40,00%	57.668,73	40,00%	0,00	
16.	VIDROS	5.501,92	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.501,92	100,00%
17.	FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS	793,12	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		793,12	100,00%
18.	ACESSIBILIDADE	6.630,04	0,00		0,00		0,00		0,00		4.641,03	70,00%	1.989,01	30,00%	0,00	
19.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	105.444,79	0,00		21.088,96	20,00%	21.088,96	20,00%	21.088,96	20,00%	21.088,96	20,00%	21.088,96	20,00%	0,00	
20.	ABRIGOS	16.708,54	0,00		0,00		0,00		10.025,12	60,00%	6.683,42	40,00%	0,00		0,00	
21.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	108.868,80	21.773,76	20,00%	21.773,76	20,00%	21.773,76	20,00%	10.886,88	10,00%	10.886,88	10,00%	10.886,88	10,00%	10.886,88	10,00%
22.	PAISAGISMO	5.792,67	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.792,67	100,00%
23.	PINTURA	38.544,81	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.563,44	30,00%	26.981,37	70,00%
24.	INSTALAÇÕES PARA COMBATE A INCÊNDIO	91.271,32	18.254,26	20,00%	18.254,26	20,00%	18.254,26	20,00%	9.127,13	10,00%	0,00		0,00		27.381,40	30,00%
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.252,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.252,75	100,00%
26.	PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO	35.639,25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		35.639,25	100,00%
27.	PALCO E ARQUIBANCADA	28.464,06	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28.464,06	100,00%
28.	SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	7.981,76	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.981,76	100,00%
29.	LIMPEZA	5.546,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.546,90	100,00%
TOTAL GERAL C/ E.S.:		1.739.759,48	135.248,99		206.229,38		214.120,18		228.368,80		368.517,51		422.369,97		164.904,65	
B.D.I. (21%):		365.349,49	28.402,29		43.308,17		44.965,24		47.957,45		77.388,68		88.697,69		34.629,98	
TOTAL C/ E.S. e B.D.I.:		2.105.108,97	163.651,28		249.537,55		259.085,42		276.326,25		445.906,19		511.067,66		199.534,63	
		%	100,0%	7,8%		11,9%		12,3%		13,1%		21,2%		24,3%		9,5%