



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ  
DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
ANEXO III

Data:06/09/2019

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CÉU AZUL E AURI VERDE  
RUA CÉU AZUL TRECHO ENTRE RUA CORAL (EXCLUSIVE CRUZAMENTO) E RUA SINBAD (INCLUSIVE CRUZAMENTO) E, RUA AURI VERDE TRECHO ENTRE ÁREA MUNICIPAL PRÓXIMA A RUA  
LOCAL : CORAL E RUA SINBAD (INCLUSIVE CRUZAMENTO), BAIRRO FLÓRIDA MIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	PREÇO ETAPA C/ B.D.I. (R\$)	PERÍODO											
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.829,78	2.914,89	50%									2.914,89	50%
2.	INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA	31.204,59	7.801,15	25%	4.680,69	15%	4.680,69	15%	4.680,69	15%	4.680,69	15%	4.680,69	15%
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4.584,93	2.292,47	50%					2.292,47	50%				
3.	MOVIMENTO DE TERRA	33.391,73	6.678,35	20,00%	5.008,76	15,00%	5.008,76	15,00%	6.678,35	20,00%	5.008,76	15,00%	5.008,76	15,00%
4.	INSTALACOES HIDRAULICAS	14.109,00	6.349,05	45%					7.759,95	55%				
5.	PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS	744.750,67	124.149,94	16,67%	124.149,94	16,67%	124.149,94	16,67%	124.149,94	16,67%	124.149,94	16,67%	124.000,99	16,65%
<b>TOTAL GERAL C/ E.S. e B.D.I. :</b>		<b>833.870,70</b>	<b>150.185,84</b>		<b>133.839,38</b>		<b>133.839,38</b>		<b>145.561,39</b>		<b>133.839,38</b>		<b>136.605,32</b>	
<b>(%) :</b>		<b>100,00%</b>	<b>18,01%</b>		<b>16,05%</b>		<b>16,05%</b>		<b>17,46%</b>		<b>16,05%</b>		<b>16,38%</b>	

Eng. Paulo Cesar Silva  
Eng. da Dir. de Obras Públicas  
CREA 0685150720

Arq. e Urb. Ricardo dos Santos Ferreira  
Diretor de Obras Públicas  
CAU A24501-1