



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - ANEXO III

OBRA: Instalação de Equipamento para Combate a Incêndio na EMEF Regina Maria

LOCAL: Avenida Nossa Senhora de Fatima nº 2553 - Agenor de Campos - Mongaguá/SP

Data: 03 de outubro de 2019

Item	Descrição	Custo Parcial (R\$)	% da Etapa	PERÍODO							
				30 dias		60 dias		90 dias		120 dias	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01.	Serviços de obra civil	4.670,70	6,6%	1.401,21	30,0%	1.401,21	30,0%	934,14	20,0%	934,14	20,0%
02.	Rede de Incêndio	26.109,86	36,8%	10.443,94	40,0%	7.832,96	30,0%	7.832,96	30,0%	0,00	
03.	Instalação de Luz de Emergência	13.511,72	19,0%	4.053,52	30,0%	4.053,52	30,0%	5.404,69	40,0%	0,00	
04.	Instalação de Gás	1.515,99	2,1%	0,00		1.515,99	100,0%	0,00		0,00	
05.	Pintura	6.033,75	8,5%	0,00		0,00		6.033,75	100,0%	0,00	
06.	Limpeza	7.197,54	10,1%	0,00		0,00		0,00		7.197,54	100,0%
07.	Laudos	11.955,06	16,8%	0,00		0,00		9.564,05	80,0%	2.391,01	20,0%
Total sem BDI (R\$)		70.994,62	100,0%	15.898,67		14.803,67		29.769,59		10.522,69	
BDI 21,00% (R\$)		17.748,66		3.974,67		3.700,92		7.442,40		2.630,67	
Total cem BDI (R\$)		88.743,28		19.873,34		18.504,59		37.211,99		13.153,36	
%		100,0%		22,4%		20,9%		41,9%		14,8%	

Arq. e Urb. Paulo Sérgio Gurzoni
Arq. da Diretoria de Obras Públicas
CAU A 6844-6

Arq. e Urb. Ricardo dos Santos Ferreira
Diretor de Obras Públicas
CAU A 24501-1