



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - ANEXO III



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO III

Obra: REURBANIZAÇÃO DA AV. NOSSA SRA. DE FÁTIMA, DA AV. ANTONIO HUMBERTO TÓRTORA E DE TRAVESSAS
Local: AV. NOSSA SRA. DE FÁTIMA, TRECHO ENTRE AV. MONTEIRO LOBATO (EXCLUSIVE CRUZAMENTO) E RUA ITANHAÉM (INCLUSIVE CRUZAMENTO), AV. ANTONIO HUMBERTO TÓRTORA, TRECHO ENTRE AV. MONTEIRO LOBATO (EXCLUSIVE CRUZAMENTO) E RUA ITANHAÉM (INCLUSIVE CRUZAMENTO) E TRAVESSAS ENTRE AV. NOSSA SRA. DE FÁTIMA E AV. ANTONIO HUMBERTO TÓRTORA, BAIRRO AGENOR DE CAMPOS
Data: 13 de setembro de 2019

Item	Descrição	Custo Parcial (R\$)	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	DEMOLIÇÃO	716.082,99	716.082,99	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	PAVIMENTAÇÃO	1.228.801,76	0,00		122.880,18	10,00%	307.200,44	25,00%	737.281,06	60,00%	61.440,09	5,00%	0,00	
3	DRENAGEM	913.393,27	30.872,69	3,38%	128.057,74	14,02%	232.093,23	25,41%	284.339,32	31,13%	203.138,66	22,24%	34.891,62	3,82%
4	SINALIZAÇÃO	64.782,01	0,00		0,00		0,00		0,00		45.347,41	70,00%	19.434,60	30,00%
5	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	454.368,96	0,00		68.155,34	15,00%	68.155,34	15,00%	113.592,24	25,00%	181.747,58	40,00%	22.718,45	5,00%
6	URBANISMO	1.503.038,72	0,00		120.243,10	8,00%	225.455,81	15,00%	375.759,68	25,00%	661.337,04	44,00%	120.243,10	8,00%
7	SERVIÇOS INICIAIS	190.340,60	95.170,30	50,00%	19.034,06	10,00%	19.034,06	10,00%	19.034,06	10,00%	19.034,06	10,00%	19.034,06	10,00%
8	DESMOBILIZAÇÃO	6.939,13	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.939,13	100,00%
Total sem BDI (R\$)		5.077.747,44	842.125,98		458.370,41		851.938,88		1.530.006,36		1.172.044,84		223.260,96	
BDI 24,03% (R\$)		1.220.182,70	202.362,87		110.146,41		204.720,91		367.660,53		281.642,37		53.649,08	
Total cem BDI (R\$)		6.297.930,14	1.044.488,85		568.516,82		1.056.659,79		1.897.666,89		1.453.687,21		276.910,04	
%			16,58%		9,03%		16,78%		30,13%		23,08%		4,40%	

Arq. e Urb. Ricardo dos Santos Ferreira
Diretor de Obras Públicas
CAU A 24501-1