



Data: 28/04/2020

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO III

OBRA: REESTRUTURAÇÃO DA CICLOVIA DA AV. MONTEIRO LOBATO - ETAPA 01**CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO****LOCAL: AV. MONTEIRO LOBATO, TRECHO ENTRE AV. JOSÉ CESÁRIO PEREIRA FILHO (EXCLUSIVE CRUZAMENTO) E AV. ATLÂNTICA (INCLUSIVE CRUZAMENTO)**

Ítem	Descrição	Custo Etapa C/ B.D.I. (R\$)	PERÍODO											
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.934,61	25.317,78	87,50%	723,37	2,5%	723,37	2,5%	723,37	2,5%	723,37	2,5%	723,37	2,5%
2.	DEMOLIÇÕES/RETIRADAS	53.357,12	13.339,28	25%	13.339,28	25%	13.339,28	25%	13.339,28	25%				
3.	MOVIMENTO DE TERRA	2.576,19			1.288,09	50%	1.288,09	50%						
4.	DRENAGEM	85.991,64			42.995,82	50%	42.995,82	50%						
5.	PAVIMENTAÇÃO	215.426,80			7.281,36	3,38%	53.856,70	25%	100.432,04	46,62%	53.856,70	25%		
6.	PASSEIOS / ACESSIBILIDADE	11.078,16							5.539,08	50%	5.539,08	50%		
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO CICLOVIA	12.618,32			3.154,58	25%	3.154,58	25%	3.154,58	25%	3.154,58	25%		
8.	PAISAGISMO	86.666,69									86.666,69	100%		
9.	PINTURA/SINALIZAÇÃO VIÁRIA	40.548,29											40.548,29	100%
CUSTO TOTAL SERVIÇO INCLUSO E.S. e B.D.I.		537.197,80	38.657,06		68.782,50		115.357,84		123.188,34		149.940,41		41.271,65	
		(%)	100,00%	7,20%	12,80%		21,47%		22,93%		27,91%		7,68%	

Eng. Paulo Cesar SilvaEngenheiro da Diretoria de Obras Públicas
CREA 0685150720**Arq. e Urb. Ricardo dos Santos Ferreira**Diretor de Obras Públicas
CAU A24501-1
RRT Nº 8885629